

Opstart og indregulering af Atlantic Alfea R32, 3-10 kW

Krav som skal være opfyldte, for at Milton Megatherm kan udføre en opstart og indregulering af dit nye anlæg.

Bestil tid til opstart og indregulering minimum 8 hverdage før.

Opstart må påregnes at tage mellem 1½ – 2 timer og bør planlægges fra morgenstunden af.

Anlægget skal være placeret så kølerørene ikke overskrider rørenes minimum og maksimum længder som angivet i manualen.

Kølerør skal være trukket mellem udedel og indedel, så de er klar til montering af tilslutningskraver. **"Vær opmærksom på"**, de skal være lukkede i begge ender, som leveret fra leverandøren.

Kølerør som ikke er lukkede i begge ender, vil have trukket ilt og fugt ind. Det betyder, at der skal suges vakuum i længere tid og medfører overtidsbetaling.

Vær opmærksom på, at det er de rigtige rørstørrelser der bliver trukket fra indedel til udedel.

Der skal altid monteres enten bypass ventil eller buffertank afhængig af model.

Punkter der skal være opfyldt

- Varmepumpen skal være installeret efter manualens forskrifter
- Anlægget skal være påfyldt vand, udluftet og testet for utætheder
- Strøm skal være trukket mellem udedel og indedel
- Der skal være etableret lovlig strømforsyning
- Varmepumpen skal tilsluttes og have monteret RCD type B og bimåler af en autoriseret EI-installatør efter gældende forskrifter
- Udedel skal stå med spænding 2 timer før opstart
- Udedel skal være opsat forsvarligt på enten fødder eller vægbeslag og på drænende underlag eller med kondensbakke ført til afløb
- Der skal være adgang til inde- og udedel uden brug af stige, stilads osv.
- Udedel skal være placeret max 1 meter over terræn
- Kølerørslængde skal være oplyst før opstart, grundet beregning af kølemiddel.
- Der skal være adgang til 230 volt stikkontakt



Formervangen 14-16 • 2600 Glostrup
Tel. 4697 0000 • miltonmegatherm.dk

Milton Megatherm er KMO certificeret og godkendt af kølebranchens miljøordning, hvilket er din garanti for et ordentligt, korrekt og kvalitetssikkert arbejde.

Opstart og indregulering af Atlantic Alfea R32, 3-10 kW

Opstart og indregulering indeholder:

- Kørsel til anlægsadressen
- Montering af tilslutningskraver på kølerør samt rør på indedel og udedel
- Tæthedsprøvning af kølerør
- Vakuumering af kølerør
- Opstart af varmepumpe
- Indregulering af styreenhed
- Instruktion til slutbruger hvis denne er tilstede
- Udførelse af opstartsrapport

Vejrforhold

Vi udfører opstart i alt slags vejr, dog tager vi forbehold for høj luftfugtighed, da en opstart i givet fald kan risikere at tage længere tid end en arbejdsdag.

Har du brug for at aflyse et planlagt besøg, skal du ringe senest dagen før det aftalte fremmøde.

Vær opmærksom på, at et forgæves besøg, hvor vi ikke kan få adgang til anlægget, vil blive faktureret.



Formervangen 14-16 • 2600 Glostrup
Tel. 4697 0000 • miltonmegatherm.dk

Milton Megatherm er KMO certificeret og godkendt af kølebranchens miljøordning, hvilket er din garanti for et ordentligt, korrekt og kvalitetssikkert arbejde.